

秦野斎場増築改修工事の進捗状況

平成29年8月にお知らせしました1階柱壁、2階梁床のコンクリート打設は、予定どおり施工することが出来ました。

8月12日は1階北側部分の柱及び2階北側部分の梁のコンクリート約250m³を打設し、同月18日は1階南側部分の柱及び2階南側部分の梁のコンクリート約300m³を打設しました。

さらに同月23日は2階の床のコンクリート約200m³を打設しました。

いずれも、気温が高く、蒸し暑い日や強い日差しの日でしたが、作業者は真剣なまなざしで工事に取り組んでいました。

今後のコンクリート打設は、9月16日に2階外壁部の柱壁を予定し、コンクリート打設量は約220m³、9月20日に2階中央部の柱壁を予定し、コンクリート打設量は約70m³を計画しています。



どの打設日も友引の日に予定しますが、降雨等の影響により、友引以外の日に打設する場合があります。

なお、9月20日以後は屋上階の梁及び屋根等を打設し、10月中に躯体コンクリートの打設が完了する予定です。

(写真右上：増築棟工事エリアの全景(南側から撮影)、 写真左下：コンクリートポンプ車によるコンクリート打設状況)