

クリーンセンターニュース 建設工事だより 第11号

■発行者■
秦野市伊勢原市環境衛生組合
施設課(秦野市曾屋 4624 番地)
Tel 0463-82-2500
Fax 0463-83-5933
E-mail: info@hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp

平成 23 年 9 月 29 日 発行

建物地上部分の鉄骨工事に着手しました。

8月中の壁面部分や建物地下部分のコンクリート工事に引き続き、9月からは建物地上部の鉄骨工事に着手しています。今後は、10月中頃からプラント工事に着手する予定です。引き続き安全を最優先し、工事を進めてまいります。



クリーンセンター建設工事現場の様子(平成23年9月)



ごみピット周辺の様子(平成23年9月)

●鉄骨工事

* フラント室の鉄骨の組み立てを進めています *



10月下旬頃に第2回現場見学会を開催します！

建物の鉄骨工事に着手したことから、現場の様子を見ていただく見学会を開催します。

日程と詳細は、決定次第お知らせします。



前回説明会の様子

●スケジュール

建設工事の大まかなスケジュールをお知らせします。

	9月			10月			11月			12月			
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
工事種別	山留工事	建物周辺工事						仮設構台解体工事					
	掘削工事	埋戻工事											
	躯体工事				地上部躯体工事								
		地下部躯体工事											
	鉄骨工事	鉄骨工事											
	煙突工事	外筒工事											
	建築機械・電気設備工事	準備・埋設管工事											
								建築機械設備・建築電気設備工事					
プラント工事							プラント工事						
大型搬入車両等	トレーラ	3～6台/日			3～8台/日								
	コンクリートミキサー車	40～80台/日											
	10tダンプ	3～8台/日			3～10台/日								
場内建設機械等	クレーン	3～6台			3～8台								
	コンクリートポンプ車	1～3台											
	油圧ショベル	2～4台											

※9月15日現在の予定です。工事の進捗により、内容を変更することがあります。

このニュースは、クリーンセンター建設用地周辺の自治会の皆さんにお届けするとともに、本組合のホームページにも掲載しています。
ご意見、ご質問等は下記へお寄せください。

■ 秦野市伊勢原市環境衛生組合 施設課 電話:82-2500 FAX:83-5933

ホームページ: <http://www.hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp>

E-mail: info@hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp