

クリーンセンターニュース 建設工事だより 第3号

■発行者■

秦野市伊勢原市環境衛生組合
施設計画課(秦野市曾屋 4624 番地)
Tel 0463-82-2500
Fax 0463-83-5933
E-mail: info@hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp

平成 23 年 1 月 19 日 発行

あけましておめでとうございます。

本年につきましても、安全を最優先し、工事を進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。

●建設工事の進捗状況

1月以降も、昨年12月から進めている、ごみピット周辺の山留工事を進め、その後、2月頃から建物の基礎となる杭を地盤面まで打つ工事を行います。



雪のクリーンセンター建設工事現場の様子(平成23年1月)



クリーンセンター建設工事現場の様子(平成23年1月)



県道71号線秦野衛生センター前交差点にも週間工程を掲示しています。(平成22年12月)



秦野衛生センター入口前に騒音・振動計測結果を掲示しています。(平成22年12月)

●スケジュール

建設工事の大まかなスケジュールをお知らせします。

	1月			2月			3月			4月			
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
工事種別	ごみピット周辺工事												
	山留工事						建物・煙突周辺工事						
	杭工事												
掘削工事													
大型搬入車両等	トラクタ			9台			3台			3台			
	コンクリートミキサー車 35台～70台/日												
	10トンダンプ 40台～80台/日（延べ20日間～40日間）												
場内建設機械等	掘孔機 3台												
	クローラクレーン 3台			1台									
	杭打ち機			6～8台									
	親杭打ち機			3台			2～4台						
	油圧ショベル 2～4台												

※1月15日現在の予定です。工事の進捗により、内容を変更することがあります。

このニュースは、クリーンセンター建設用地周辺の自治会の皆さんにお届けするとともに、本組合のホームページにも掲載しています。
ご意見、ご質問等は下記へお寄せください。

■ 秦野市伊勢原市環境衛生組合 施設計画課 電話: 82-2500 FAX: 83-5933

ホームページ: <http://www.hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp>

E-mail: info@hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp